



Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44  
PABX: 32.3577-1173

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO			VALOR DA OBRA: R\$ : R\$ 718.008,79					DATA: 30/09/2025		
OBRA: Recapeamento asfáltico em CBUQ			LOCAL: Rua Sebastião Contin, centro, Rodeiro/MG					PRAZO DA OBRA: 04 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,06%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 29.166,28	R\$ 29.166,28					
2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	82,93%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Financeiro	R\$ 595.444,57	R\$ 148.861,14	R\$ 148.861,14	R\$ 148.861,15	R\$ 148.861,14		
3		SERVIÇOS DE DRENAGEM	Físico %	13,01%			40,00%	60,00%		
			Financeiro	R\$ 93.397,94			R\$ 37.359,18	R\$ 56.038,76		
TOTAL			Físico %	100,00%	24,79%	20,73%	25,94%	28,54%		
			Financeiro	R\$ 718.008,79	R\$ 178.027,42	R\$ 148.861,14	R\$ 186.220,33	R\$ 204.899,90		
<div><div>FARLEY ALBERTO MÁZALA - ENGENHEIRO CIVIL</div><div>CREA: 212621/D</div></div>							Observações:OS PRAZOS AQUI DESCRITOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E POSSÍVEIS IMPREVISTOS DURANTE A OBRA			