

**A N E X O III - M O D E L O**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO			VALOR DA OBRA: R\$ 198.611,81				DATA: 10/06/2019			
RODEIRO - MG										
OBRA: Construção de ponte em concreto armado- 12m							PRAZO DA OBRA: 06 MÊS			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO	Físico %	5,48%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 10.888,12	R\$ 10.888,12					
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,20%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 388,93	R\$ 388,93					
3		INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÃO	Físico %	33,33%	20,00%	50,00%	30,00%			
			Financeiro	R\$ 66.191,26	R\$ 13.238,25	R\$ 33.095,63	R\$ 19.857,38			
4		MESO ESTRUTURA - PEGÕES E CORTINAS	Físico %	32,44%			20,00%	50,00%	30,00%	
			Financeiro	R\$ 64.429,07			R\$ 12.885,81	R\$ 32.214,54	R\$ 19.328,72	
5		SUPERESTRUTURA	Físico %	16,51%				50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 32.788,19				R\$ 16.394,09	R\$ 16.394,09	
6		TABULEIRO e GUARDA RODAS	Físico %	12,05%						100,00%
			Financeiro	R\$ 23.926,24						
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
<b>TOTAL</b>			Físico %	100,00%	12,34%	16,66%	16,49%	24,47%	17,99%	12,05%
			Financeiro	R\$ 198.611,81	R\$ 24.515,30	R\$ 33.095,63	R\$ 32.743,19	R\$ 48.608,63	R\$ 35.722,82	R\$ 23.926,24

Engenheiro Civil - Germano Reis Coelho

CREA 145.642/D

Observações:

PREFEITO MUNICIPAL